



阳页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年5月27日00:00~2016年5月27日24:00

井点地理位置		湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇								
构造位置		黄陵背斜南翼			设计井深（m）		3230.00			
钻井施工情况										
施工累计天数		27.29	当前井深（m）		1822.00		日进尺（m）		5.00	
钻遇地层		∈1s	垂 深（m）		/		钻头规范（mm）		406.40	
施工情况		0:00-2:30复合钻进至1822.00m（一开终孔）-4:00循环泥浆-9:30起钻完（一开完钻）-15:30组遇井钻具，下钻-17:30循环泥浆-22:00投多点，起钻-23:00测井前准备工作-24:00测井（未完） 备注：1、阳页1井于2016年5月27日9:30一开完钻 2、接甲方《关于湖北秭归地区油气参数井钻探工程更名为“阳页1井”的函》通知，秭页1井更名为阳页1井								
钻井液性能				入口	出口		泥饼（mm）			
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.09	1.10		粘度（s）		46	
		电导率（s/m）						初切（mg/cm ² ）		
		温度（℃）						终切（mg/cm ² ）		
		失水（mL）		含砂（%）			PH值		/	
录井资料										
岩 性		灰色泥质粉砂岩								
异常情况										
捞取岩屑包数		5		岩屑捞至井深（m）		1822.00		总烃（%）		0.1500
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅	
		0.1050	/	/	/	/		/	/	
元素扫描		元素扫描						伽马扫描		
		Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/	
		AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/	
		Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/	
		Mn（%）	/	Ti（%）	/	/		最大	最小	一般
取心情况		/			常规钻时（min/m）		33.0000	28.0000		31.0000
					取心钻时（min/m）		/	/		/
现场解吸气含量测定实验		解吸测定井段（m）	/	岩 性	/		解吸气含量（m ³ /吨）		/	
现场施工照片					岩心/岩屑照片					



汇报人：宋腾 陈科

日期：2016年5月28日

