



阳页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年8月6日00:00~2016年8月6日24:00

井点地理位置		湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇								
构造位置		黄陵背斜南翼			设计井深（m）		3230.00			
钻井施工情况										
施工累计天数		98.29	当前井深（m）		2982.74		日进尺（m）		0.00	
钻遇地层		∈1n	垂 深（m）		/		钻头规范（mm）		311.2	
施工情况		0:00-5:30憋压候凝-9:00起钻至钻台面--13:45组钻具、下钻探塞（塞面位置2024.00m）-14:30循环处理泥浆-22:30扫塞至2239.00m-23:30循环泥浆，打堵漏浆21m ³ -24:00起钻至2050.00m（未完） 备注：1、防汛情况：正常。2、道路情况：畅通。3、扫塞至2238.00m发现泥浆漏失，至起钻前累计漏失9m ³								
钻井液性能				入口	出口		泥饼（mm）			
		泥浆密度（g/cm ³ ）					粘度（s）			
		电导率（s/m）		/	/		初切（mg/cm ² ）			
		温度（℃）		/	/		终切（mg/cm ² ）			
		失水（mL）			含砂（%）				PH值	
录井资料										
岩 性		/								
异常情况										
捞取岩屑包数		/		岩屑捞至井深（m）		2982.00		总烃（%）		/
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅	
		/	/	0.0000	0.0000	0.00		0	0.0000	
元素扫描		元素扫描						伽马扫描		
		Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/	
		AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/	
		Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/	
		Mn（%）	/	Ti（%）	/		最大	最小	一般	
取心情况		岩心累计进尺43.62m，累计心长43.43m， 平均收获率99.6%。			常规钻时（min/m）		/	/	/	
					取心钻时（min/m）					
现场解吸气 含量测定实 验		解吸 测定井段 （m）	/	岩 性	/			解吸气含量（m ³ /吨）		/



汇报人：宋腾 陈科

日期：2016年8月7日