

井点地理位置		吉林省白城市镇赉县满汉营子		构造位置		松辽盆地西部斜坡带		填报人						
目的层段		白垩系姚家组		设计井深（m）		420+30								
钻井施工情况														
施工累计天数		11		当前井深（m）		449.09		日进尺（m）0.00						
钻遇地层		姚家组		垂 深（m）		449.09		钻头规范（mm）105.00						
施工情况		测井								钟佳霖				
钻井液性能				入口		出口		泥饼（mm）		钟佳霖				
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.08		1.10		粘度（s）23						
		电导率（s/m）						初切（mg/cm ² ）						
		温度（℃）						终切（mg/cm ² ）						
失水（mL）		<5		含砂（%）				PH值7-9						
钻具结构		105mm复合片钻头+105扩孔器+60mm钻杆								钟佳霖				
测点深度		井斜		方位		位移								
时效分析										钟佳霖				
生产时间		纯钻进		扩扩眼		非生产时间		事故						
		起下钻		循环钻井液				修理						
		接单根		地质循环				组织停工						
		换钻头		测井/测斜				其他情况						
		固井/下套管		试压				等甲方指令						
录井资料										钟佳霖				
岩 性														
捞取岩屑包数				岩屑捞至井深（m）		/		总烃（%）/						
组分(%)		C ₁		C ₂		C ₃		iC ₄			nC ₄	iC ₅	nC ₅	
		/		/		/		/			/		/	
取心情况														
显示情况														
取心钻时（min/m）		最大				最小		一般						
现场解吸气 含量 测定实验		解吸		岩 性		/		/		/				
		测定井段				/		解吸气含量（m ³ /		/				
		（m）				/		吨）		/				
吉镇地1井岩心照片														
汇报人：钟佳霖					审核人：全立华					2016年9月22日				