

井点地理位置		新疆塔城地区和丰县		构造位置		和丰盆地中部拗陷区		填报人	
施工目的		了解上古生代地层特征及储盖组合情况；获取钻井地质资料，为该区地震地质层位标定提供依据。		设计井深（m）		2000		李晓东	
钻井施工情况									
施工累计天数		10		当前井深（m）		42.86			
钻遇地层		第四系		垂 深（m）					
						日进尺（m）			
						钻头规范（mm）			
施工情况		9月21日9:30-9月22日9:30,重新导正开孔钻进至42.86m.							
钻井液性能		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.12		泥饼（mm）		/	
		电导率（s/m）		/		粘度（s）		24	
		温度（℃）		15		初切（mg/cm ² ）		/	
		失水（mL）		/		终切（mg/cm ² ）		/	
		含砂（%）		2		PH值		8	
钻具结构		φ150mm钻头							
测点深度		井斜		方位		位移		李晓东	
时效分析									
生产时间		纯钻时间		19.00		设备故障			
		辅助时间		5.00		其他停待			
		孔内事故				拆迁安装			
录井资料									
岩 性									
荧光显示									
气测异常									
后效显示									
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）				总烃（%）			
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
		/	/	/	/	/	/	/	
		S ₀ （mg/g）	S ₁ （mg/g）	S ₂ （mg/g）	T _{max} （℃）	GPI	OPI	TPI	
		/	/	/	/	/	/	/	
取心情况		无							
和地1井现场照片				岩心照片				李晓东	
									
汇报人：李晓东		审核人：张林		日期：2016年09月22日					
气测异常专报									

