




起止时间：2016年9月30日8:00~2016年10月1日8:00

井点地理位置		吉林省白城市镇赉县尕海村		构造位置		松辽盆地西部斜坡带		填报人	
目的层段		白垩系姚家组		设计井深（m）		450			
钻井施工情况									
施工累计天数		6		当前井深（m）		394.96		日进尺（m）	
钻遇地层		嫩江组		垂 深（m）		394.96		钻头规范（mm）	
								105.00	
施工情况		从9月30日8:00--10月1日8:00,正常钻进至394.96m。							
钻井液性能				入口		出口		泥饼（mm）	
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.08		1.10		粘度（s）	
		电导率（s/m）						初切（mg/cm ² ）	
		温度（℃）						终切（mg/cm ² ）	
失水（mL）		≤5		含砂（%）				PH值	
钻具结构		105mm复合片钻头+105扩孔器+60mm钻杆							
测点深度		井斜		方位				位移	
时效分析									
生产时间		纯钻进		扩划眼		非生产时间		事故	
		起下钻		循环钻井液				修理	
		接单根		地质循环				组织停工	
		换钻头		测井/测斜				其他情况	
		固井/下套管		试压				等甲方指令	
录井资料									
岩 性		356.95~394.96m灰黑色泥岩未完。							
捞取岩屑包数				岩屑捞至井深（m）		/		总烃（%）	
组分(%)		C ₁		C ₂		C ₃		iC ₄	
		/		/		/		nC ₄	
		/		/		/		iC ₅	
		/		/		/		/	
取心情况		灰黑色泥岩38.01m，取心38.01m。 今日进尺为38.01m，岩心长38.01m，采取率为100% 整孔总进尺394.96m，除第四系未取心外。白垩系地层进尺297.54m，岩心长293.11m，采取率98.51%							
显示情况		无							
取心钻时（min/m）		最大				最小		一般	
现场解吸气 含量 测定实验		解吸		岩 性		/		解吸气含量	
		测定井段				/		（m ³ /吨）	
		（m）				/		/	
吉林省地2井岩心照片									
358.35m						377.95m			
362.20m						381.98m			
362.60m						385.98m			
366.06m						389.62m			
370.25m						393.62m			
373.95m									
373.95m									
377.95m									
汇报人：钟佳霖		审核人：金立华				日期：2016年10月1日			