


编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

井口地理位置		吉林省白城市镇赉县洮安村				构造位置		松辽盆地西部斜坡带		填报人	
目的层段		白垩系姚家组				设计井深（m）		450			
钻井施工情况											
施工累计天数		7		当前井深（m）		428.20		日进尺（m）		33.24	
钻遇地层		嫩江组		垂 深（m）		428.20		钻头规范（mm）		105.00	
施工情况		从10月1日8:00--10月2日8:00,正常钻进至428.20m。									
钻井液性能				入口		出口		泥饼（mm）			
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.08		1.10		粘度（s）		23	
		电导率（s/m）						初切（mg/cm ² ）			
		温度（℃）						终切（mg/cm ² ）			
失水（mL）		<5		含砂（%）				PH值		7-9	
钻具结构		105mm复合片钻头+105扩孔器+60mm钻杆									
测点深度		井斜		方位				位移			
时液分析											
生产时间		纯钻进		扩划眼		非生产时间		事故			
		起下钻		循环钻井液				修理			
		接单根		地质循环				组织停工			
		换钻头		测井/测斜				其他情况			
		固井/下套管		试压				等甲方指令			
录井资料											
岩 性		394.96-428.20m灰黑色泥岩未揭穿。									
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）				/		总烃（%）		/	
组分(%)		C ₁		C ₂		C ₃		iC ₄		nC ₄	
		/		/		/		/		/	
取心情况		灰黑色泥岩33.24m，取心32.59m。 今日进尺为33.24m，岩心长32.59m，采取率为98.04% 整孔总进尺428.20m，除第四系未取心外。白垩系地层进尺330.78m，岩心长325.70m，采取率98.46%									
显示情况		无									
取心钻时（min/m）		最大				最小		一般			
现场解吸气含量测定实验		解吸		岩 性		/		解吸气含量（m ³ /吨）		/	
		测定井段				/				/	
		（m）				/				/	
吉镇地2井岩心照片											
393.62m											
						397.41m					
						397.41m					
						401.58m					
						401.58m					
						405.62m					
						405.62m					
						409.53m					
						409.53m					
						413.55m					
汇报人：钟佳霖											
审核人：全立华											
日期：2016年10月2日											