



清参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年1月11日08:00~2016年1月12日08:00

井点地理位置	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊镇			构造位置	敦煌盆地清台凹陷西部		填报人	
目的层段	侏罗系中下统			设计井深 (m)	3300			
钻井施工情况								
施工累计天数	22	当前井深 (m)	1600.00	日进尺 (m)	187.00			张文升
钻遇地层	上侏罗统	垂深 (m)	1600.00	钻头规范 (mm)	311.1mm			
施工情况	8:00-18:30钻进-19:00测斜-8:00钻进							
钻井液性能	入口		出口		泥饼 (mm)	0.5		任国峰
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.12		粘度 (s)	49		
	电导率 (s/m)				初切 (mg/cm ²)	2		
	温度 (°C)		47.00		终切 (mg/cm ²)	4		
	失水 (mL)		4	含砂 (%)	0.30	PH值	9	
钻具结构	Φ311.1mm牙轮钻头+630*730配合接头+Φ228.6mmDC*2根+731*630配合接头+Φ203.2mmDC*1根+Φ308mm螺旋稳定器+Φ203.2mmDC*6根+631*410配合接头+Φ177.8mmDC*6根+Φ127mmHWDP*3根+Φ127mmDP							张文升
测点深度 (m)	1505	井斜	1	方位				
时效分析								
生产时间	纯钻进	21.50	扩划眼		非生产时间	复杂		
	起下钻		循环钻井液			修理		
	接单根	2.00	地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		辅助	0.50		等甲方指令		
录井资料								
岩性	杂色砂砾岩、棕色含砾细砂岩、泥岩、砂质泥岩							陆登标
异常显示	无							
气测异常	无							
后效显示	无							
捞取岩屑包数	98	岩屑捞至井深 (m)		1600.00	总烃 (%)	0.0076		
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
	取心情况							
常规钻时 (min/m)	最大	24	最小	1	一般	3-5		
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/		
	/	/		/				
	/	/		/				
清参1井现场照片				岩屑照片				

汇报人：张星辉、国显平

审核人：陈夷、覃英伦

日期：2016年1月12日