鄂宜参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年12月4日06:00～2016年12月5日06:00

井点地理位置	湖北省宜昌市点军区桥边镇				
构造位置	黄陵背斜南翼		设计井深（m）	2600.00	
钻井施工情况					
施工累计天数	4.17	当前井深（m）	50.00	日进尺（m）	0.00
钻遇地层	K1s	垂　　深（m）	/	钻头规范（mm）	660.40
施工情况	6:00-10:00侯凝-1:00一开整改-5:00试压-6:00组合钻具探塞。				

钻井液性能		入口	出口	泥饼（mm）	
	泥浆密度（g/cm^3）	1.03	1.03	粘度（s）	29
	电导率（s/m）	11	12	初切（mg/cm^2）	
	温度（℃）	41	52	终切（mg/cm^2）	
	失水（mL）	含砂（%）		PH值	

录井资料							
岩　　性	杂色砾岩						
异常情况	/						
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）	50.00	总烃（%）			
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5
元素扫描	元素扫描					伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/		最大	最小	一般
取心情况	累计进尺0.00m，累计心长0.00m，平均收获率0.00%。			常规钻时（min/m）			
				取心钻时（min/m）			
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩　性	/		解吸气含量（m^3/吨）	/

现场施工照片	岩心/岩屑照片

汇报人：唐鹏超 张瑞　　审查人：周志 宋腾　　时间：2016-12-5