鄂宜参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年12月7日06:00～2016年12月8日06:00

井点地理位置	湖北省宜昌市点军区桥边镇				
构造位置	黄陵背斜南翼		设计井深（m）	2600.00	
钻井施工情况					
施工累计天数	7.17	当前井深（m）	189.00	日进尺（m）	75.00
钻遇地层	∈01	垂　　深（m）	/	钻头规范（mm）	444.50
施工情况	6:00-17:00钻进-17:30测斜（井深98m井斜1.2方位326.74）-6:00钻进。				

钻井液性能		入口	出口	泥饼（mm）	
	泥浆密度（g/cm^3）	1.07	1.07	粘度（s）	32
	电导率（s/m）	12	12	初切（mg/cm^2）	
	温度（℃）	43	53	终切（mg/cm^2）	
	失水（mL）	含砂（%）		PH值	

录井资料

岩　　性	灰色白云岩、灰色白云质灰岩、浅灰色白云岩						
异常情况	/						
捞取岩屑包数	75		岩屑捞至井深（m）		189.00	总烃（%）	0.1600
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5
	0.1160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0	0.0000

元素扫描	元素扫描						伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/		最大	最小	一般
取心情况	累计进尺0.00m，累计心长0.00m，平均收获率0.00%。			常规钻时（min/m）		27	3	15
				取心钻时（min/m）				

现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩　性	/	解吸气含量（m^3/吨）	/

现场施工照片	岩心/岩屑照片

汇报人：唐鹏超 张瑞　　审查人：周志 宋腾　　时间：2016-12-8