鄂巴页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2017年05月14日08:00～2017年05月15日08:00

井点地理位置	湖北省恩施州巴东县溪丘湾乡				
构造位置	秭归复向斜边连坪背斜		设计井深（m）	3170.00	
钻井施工情况					
施工累计天数	138	当前井深（m）	2971.00	日进尺（m）	4.00
钻遇地层	写经寺组	垂　　深（m）	2971.00	钻头规范（mm）	311.00
施工情况	08:00-14:30背生产水--16:00清水顶漏强穿钻进，钻进中完全失返--08:00背生产水。 井斜数据：测深2881.3m，井斜0.94°，方位196.73°。 下步计划：背生产水，顶漏强穿钻进到3000m，起钻堵漏。				

钻井液性能						
		入口	出口	泥饼（mm）	0
	泥浆密度（g/cm^3）	0	0	粘度（s）	0
	电导率（s/m）	0	0	初切（mg/cm^2）	0
	温度（℃）	0	0	终切（mg/cm^2）	0
	失水（mL） 0	含砂（%）	0	PH值	0

录井资料								
岩　性	岩屑未返出。							
异常情况	因井漏失返造成4包岩屑未返出，井段2967-2971m。							
捞取岩屑包数	0		岩屑捞至井深（m）		2945.00		总烃（%）	0.00-0.00
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4		iC_5	nC_5
	0.00-0.00	/	/	/	/		/	/
元素扫描	元素扫描						伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/		最大	最小	一般
取心情况				常规钻时（min/m）		24	8	8-11
				取心钻时（min/0.2m）		/	/	/
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩　性	/			解吸气含量（m^3/吨）	/

现场施工照片	岩心/岩屑照片

汇报人：李亚凤　解兴胜　　审查人：林拓　陈相霖　　日期：2017年05月15日