鄂建页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2017年3月11日06:00～2017年3月12日06:00

井点地理位置	湖北省恩施市建始县龙坪乡				
构造位置	武陵褶皱区高坪向斜核部		设计井深（m）	3106.00	
钻井施工情况					
施工累计天数	48	当前井深（m）	907.80	日进尺（m）	
钻遇地层	下窑组	垂　　深（m）	/	钻头规范（mm）	311.10
施工情况	6:00-16:30水泥堵漏固井准备-20:00下钻-22:00水泥堵漏固井（隔离液4方，水泥浆16方[嘉华G级22吨，平均密度1.90]）-0:00起钻-3:00组合钻具下钻至套管鞋-6:00侯凝				
钻井液性能		入口	出口	泥饼（mm）	
	泥浆密度（g/cm^3）	清水	清水	粘度（s）	
	电导率（s/m）			初切（mg/cm^2）	
	温度（℃）			终切（mg/cm^2）	
	失水（mL）	含砂（%）		PH值	

录井资料

岩　性							
异常情况							
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）		总烃（%）			
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5
元素扫描	元素扫描					伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/		最大	最小	一般
取心情况				常规钻时（min/m）				
				取心钻时（min/m）				
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩　性	/		解吸气含量（m^3/吨）		/

现场施工照片

岩心/岩屑照片

汇报人：安西腾　　审查人：周志　　时间：2017-3-12