吉镇地6井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2017年11月15日16:30～2017年11月16日16:30

井点地理位置	吉林省白城市镇赉县东屏镇前进村后六家屯			构造位置	松辽盆地西部斜坡带		填报人
目的层段	白垩系姚家组			设计井深（m）	490		
钻井施工情况							
施工累计天数	20	当前井深（m）		272.00	日进尺（m）	0.00	
钻遇地层	白垩系嫩江组	垂　　深（m）		272.00	钻头规范（mm）	Φ98	高兴文
施工情况	从11月15日16:30--11月16日16:30,井下护壁，未进尺。						

钻井液性能				入口	出口	泥饼（mm）		
	泥浆密度（g/cm^3）			1.03	1.03	粘度（s）	17	高兴文
	电导率（s/m）					初切（mg/cm^2）		
	温度（℃）					终切（mg/cm^2）		
	失水（mL）	＜5		含砂（%）	0.10	PH值	8	

钻具结构	98mm金刚石钻头+98.5mm扩孔器+JS98钻杆							高兴文
测点深度		井斜		方位			位移	

时效分析								
生产时间	纯钻进		扩划眼		非生产时间	事故		高兴文
	起下钻		循环钻井液			修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		试压			等甲方指令		

录井资料							
岩　性							
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）		/	总烃（%）	/	
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况							
显示情况							高兴文
取心钻时（min/m）	最大		最小		一般		
现场解吸气 含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩　性	/	解吸气含量（m^3/吨）	/	
		/		/		/	
		/		/		/	

吉镇地6井岩心照片	

汇报人：高兴文	审核人：仝立华	日期：2017年11月16日